

MASSNAHMEN-PROTOKOLL ÜBER DAS ERSTMALIGE HOCH- UND ABHEIZEN

(Zutreffendes ist vom Bauherrn bzw. Architekten auszufüllen und rechtzeitig an die Fachfirmen auszuhändigen)

Bauherr: _____

Baustelle: _____

Bauteil/Stockwerk: _____

1. a) Fließestrich CA-C20-F4 (CA 225) CA-C30-F5 (CA 300) Fußbodenheizungssystem: _____
b) Gesamtestrichdicke im Mittel: _____ cm

Vor dem Estricheinbau:

2. a) Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur von _____ °C ist seit dem _____ vorhanden.
b) Beginn der Estricharbeiten am _____
c) Ende der Estricharbeiten am _____

Nach dem Estricheinbau:

- d) Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur nach dem Estricheinbau von _____ °C ist seit dem _____ vorhanden.
e) Am _____ ist mit dem täglichen Hochfahren der Vorlauftemperatur begonnen worden.
f) Die max. Vorlauftemperatur von _____ °C war am _____ erreicht.
g) Mit dem Abheizen ist am _____ begonnen worden.
h) Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur war am _____ erreicht.
3. a) Die Räume waren während dem Hoch- und Abheizen frei nicht frei von Baumaterialien oder großflächigen Abdeckmaßnahmen.
b) Die Räume wurden tagsüber be- und entlüftet; nicht be- und entlüftet.
c) Alle Heizkreise waren bei dem erstmaligen Auf- und Abheizen offen nicht offen.
d) Das Einregulieren der geringsten Vorlauftemperatur und das erstmalige Hoch- und Abheizen ist vom zuständigen Sachbearbeiter, Herrn _____ der Firma _____ vorgenommen worden.
4. a) Das Maßnahmenprotokoll wurde am _____ vom Bauherrn/Auftraggeber freigegeben und an folgende Fachfirmen verteilt:
● Estrichleger
● Fliesen-, Platten- und Natursteinleger
● Parkettleger/Holzpfaster
● Bodenleger
● Heizungsbauer
● sonstige _____

5. Restfeuchtigkeit

Geprüft von: _____ am: _____ Resultat: _____ CM-%

Bestätigungen:

Architekt/Sonderfachmann/Bauleitung
Stempel/Unterschrift

der Bauherr/Auftraggeber
Stempel/Unterschrift

Ort/Datum _____

Ort/Datum _____