Estrich-Prüfprotokoll

Firmenadresse: ..... Datum: .....

Bauvorhaben: -

Bauherr/Bauträger: -
Bauleitung/
Ansprechpartner: -

Estrichart/Bindemittel:

Estrichkonstruktion: **Schwimmend** ☐ **gleitend** **Verbund**

Vorgesehene Belagart:

1.	Sind die geforderten Ebenheiten vorhanden	ja ☐	nein ☐
2.	Sind die Scheinfugen kraftschlüssig verschlossen	ja ☐	nein ☐
3.	Wert der CM-Messung Abwaage - - Manometerdruck - - Feuchtigkeitswert - -		
4.	Entspricht die Estrichoberflächenfestigkeit den objekt- und belagsspezifischen Anforderungen	ja ☐	nein ☐
5.	Besitzt die estrichoberfläche die für den Belag erforderliche Glätte und Saugfähigkeit	ja ☐	nein ☐
6.	Sind Risse im Estrich kraftschlüssig verbunden	ja ☐	nein ☐
7.	Ist die Estrichoberfläche sauber	ja ☐	nein ☐
8.	Ist der Estrich in richtiger Höhenlage zu den Anschlussbelägen eingebaut	ja ☐	nein ☐
9.	Sind die klimatischen Bedingungen gegeben Raumtemperatur - - °C Bodentemperatur - - °C Relative Luftfeuchtigkeit - - °C		
10.	Ragt der Randstreifen ca. 2 - 3 cm über die Estrichoberfläche hinaus	ja ☐	nein ☐
11.	Sind die Räumlichkeiten unterkellert	ja ☐	nein ☐
12.	Ist einer der Punkte mit Nein beantwortet, so sind entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Bemerkungen:		
13.	Sonstiges		
14.	Die Oberbelags- und Parkettverlegung ist möglich	ja ☐	nein ☐
15.	Bemerkungen: -		

Bei nicht unterkellerten Räumen, über Einfahrten, Garagen, Heizräumen, Feuchträumen und dgl. sowie bei jungen Rohbetondecken muss eine ausreichende Feuchtigkeitsabdichtung eingebaut sein.

Übergeben am: - - - - - -

Architekt/Bauleitung	**Bauherr/Auftraggeber**	**Bodenleger/Prüfer**
Stempel/Unterschrift	Stempel/Unterschrift	Stempel/Unterschrift